

BouwNieuws voor omwonenden

28 juni 2022

Omwonenden van de windparken van Windplan Groen kunnen in 2022 en 2023 veel bouwactiviteiten ervaren. Soms is het even rustig, dan weer gebeurt er een tijdlang heel veel. Via BouwNieuws houden we u, als omwonende, de komende jaren regelmatig op de hoogte. Dat kan gaan over de demontage van windmolens, afvoer van onderdelen, maar ook de aanvoer van zand, beton en asfalt of van apparatuur of onderdelen voor de turbines.

De bouw van de windparken die onderdeel zijn van Windplan Groen, gebeurt in enkele bouwteams: PTR Bouwteam, Pure Energie Bouwteam en het team Olsterwind-Zeebiestocht

PTR Bouwteam

In het kort de stand van zaken bij enkele windparken

- Hanze** : parkwegen worden aangelegd en drainages bij wegen en kraanopstelplaatsen
- Kubbe** : afronden grondwerk, heien
- XY Wind** : afronden toegangswegen en voorbereiden inkoopstation
- Vires Venti** : koppen snellen heipalen, aanbrengen wapening en storten fundaties
- Ansjovisstroom** : Werkgrenzen uitzetten, verwijderen oude funderingen

Flevo Ventum

Het heien voor de fundering van de vijf molens is klaar. De heimachine gaat nu naar Windpark Oldebroekertocht om 2 fundaties te heien en gaat daarna naar Windpark Hoge Vaart Zuid. Nu het heien is afgerond bij Flevo Ventum kan daar de bouw van de funderingen beginnen. Er rijden (vooral op woensdagen) tientallen betonwagens af en aan. Dit kan enige hinder geven.

Windpark Hoge Vaart Zuid

Alle parkwegen zijn nagenoeg gereed. Er wordt hard gewerkt om de laatste kraanopstelplaatsen afgewerkt te krijgen. Daarna begint het heien van de funderingen.



informatie over de windparken Hoge Vaart Zuid, Oldebroekertocht, Hondtocht Zuid en Flevo Ventum vindt u op de website <https://windparkhogevaart.nl/>



Windplan Groen Journaal

In uitzendingen van het Windplan Groen Journaal wordt aandacht besteed aan vele aspecten van windplan Groen.

U vindt de Journaals op

www.windplangroen.nl/journaal